

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 151/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 21-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 14244/16-7-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδεΐας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού	2. Αθηνά Τερζοπούλου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης	3. Αθανάσιος Τουρτούρης
4. Δημήτριος Καρακασίδης	
5. Δημήτριος Σπόντης	
6. Στέφανος Μπιγγας	

Το τακτικό μέλος κος Ευστ. Κοκκινίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Αθ. Τουρτούρης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ,για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιωτη ο οποίος, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 14537/21-7-2020 διαβιβαστικό της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών , με το οποίο μας κοινοποιούνται η αιτιολογική έκθεση 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και το υπ' αριθμ 76/20-7-2020 διαβιβαστικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Π.Ε. Κοζάνης με την 63/2020 αρ. πρακτικού γνωμοδότηση, προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην έγκριση ή μη του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδεΐας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως» αρ. μελ. 24/2017.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.(μειωτικός-τακτοποιητικός) και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Χαλδεΐας & Δήμητρας και του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην οδό Αργυρουπόλεως.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το πρόγραμμα «ΣΑΕΠ 041 (κωδικό 2013 ΕΠ041.00003)ΚΑ 61.7336.0122/2017».

Η μελέτη του έργου (αρ. μελέτης 24/2017) συνολικού προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 28/06/2018 με ανοιχτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και μειοδότης αναδείχθηκε με μέση έκπτωση 58,23% η εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Η δημοπράτηση και ανάθεση του έργου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Το πρακτικό της δημοπρασίας κυρώθηκε με την αριθ. 164/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και το εγκριτικό με υπ' αρ. πρωτ. 177594/01-11-2018 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.

Το συμφωνητικό ποσού 82.404,52 € (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε την 27-12-2018.

Η Προθεσμία Περαιώσεως των εργασιών σύμφωνα με το συμφωνητικό είναι την 25/04/2019.

Δόθηκε 1^η παράταση μέχρι 25-07-2019 με την 102/23-04-2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 2^η παράταση μέχρι 10-09-2019 με την 189/30-07-2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 3^η παράταση μέχρι 15-12-2019 με την 259/16-10-2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 4^η παράταση μέχρι 15-04-2020 με την 311/20-12-2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας.

Δόθηκε 5^η παράταση μέχρι 31-07-2020 με την 104/18-05-2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου Εορδαίας.

Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν:

A) Αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών.

B) Ανάγκη αλλαγής υλικού(Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά φύλλα), ως προς το πάχος, σε σχέση με αυτό που περιλαμβάνεται στο συμβατικό τιμολόγιο της μελέτης, διότι το πάχος του πολυκαρβονικού της μελέτης δεν ενδείκνυται για την κατασκευή (στέγαστρο) που επρόκειτο να τοποθετηθεί γιατί η ακτίνα καμπυλότητας του στεγαστρού είναι πολύ μικρότερη του επιτρεπτού σύμφωνα με το πινάκιο επιτρεπτών τιμών καμπυλότητας.

Επειδή όμως παρουσιάζει διαφορά στην τιμή προβήκαμε στη σύνταξη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε-2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /Α /8-8-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 2ου Α.Π.Ε.(μειωτικού-τακτοποιητικού)-2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε(μειωτικός-τακτοποιητικός)-2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται για την έγκριση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών του έργου όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσής του, καθώς και για την ενσωμάτωση στο εν λόγω έργο της αλλαγής ενός υλικού (Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά φύλλα με διαφορετικό πάχος και τιμή) από αυτό που υπάρχει στο τιμολόγιο της μελέτης και το οποίο κρίνεται κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται.

Για την κάλυψη των ποσών των επί πλέον δαπανών λόγω αύξησης των ποσοτήτων, γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων.

Το ύψος της δαπάνης του 2ου Α.Π.Ε (μειωτικού-τακτοποιητικού) της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 65.385,86€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι κατά 20,65% μειωμένο έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Εισηγούμαστε
την έγκριση του 2ου ΑΠΕ(μειωτικού-τακτοποιητικού) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του αναφερόμενου έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 151/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. το υπ'αριθμ. 14537/21-7-2020 έγγραφο της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. το υπ' αριθμ 76/20-7-2020 διαβιβαστικό και το υπ' αριθμ. 63/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Π.Ε. Κοζάνης
4. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το 2^ο ΑΠΕ και του 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως», αρ. μελ. 24/2017, σύμφωνα με την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 151/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Καρακασίδης 4. Δημήτριος Σπόντης 5. Στέφανος Μπιγγας
---	--