

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 251/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ύστερα από την αρ. πρωτ. 24295/16-11-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β'), της υπ'αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 60249/23-9-2020 καθώς και της υπ'αριθμ. ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & των ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου-Τακτοποιητικού, «Βελτίωση-Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης

2. Ζαφειρούλα Σεβαστου

3. Κυριάκος Αντωνιαδης

4. Δημήτριος Καρακασίδης

5. Αθηνά Τερζοπουλου

6. Στέφανος Μπιγγας

7. Δημήτριος Σπόντης

8. Κοκκινίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
 Πρόεδρος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ'αριθμ 23456/06-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία μας διαβιβάζεται ο 2ος ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση-Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας» και η αιτιολογική έκθεση προκειμένου να προβούμε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριμένα η τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής:

«2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

& ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ)

	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
Προϋπολογισμός μελέτης	308.064,52	73.935,48	382.000,00
Σύμβαση	173.056,68		
Ποσοστό έκπτωσης	43,77		
Σύμβαση 1ου ΑΠΕ	173.056,68		

Σύμβαση 2 ^{ου} ΑΠΕ	169.486,63	40.676,79	210.163,42
Ποσό μεταβολής	Μείωση σύμβασης κατά		4.633,31
Ποσοστό μεταβολής	Μείωση σύμβασης κατά		-2,16%

Η παρούσα Τεχνική-αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύμβαση του έργου. Σημειώνεται ότι ο προτεινόμενος ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου κατά 3.570,05€.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η με αριθμ. 17/2018 μελέτη του έργου ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 308.064,52€ χωρίς ΦΠΑ και 382.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. 283/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Εορδαίας αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου και ψηφίστηκε πίστωση.

Με την υπ' αριθμ 283/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Εορδαίας εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

Η δημοπρασία (αποσφράγιση προσφορών) έγινε την 29-03-2019 και με την απόφαση 63/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας.

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ.» υπεγράφη στις 25-10-2019 (Αρ.πρωτ.οικ 21706) με συμβατικό ποσό 173.223,17€ χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίστηκε στους 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι 24-04-2020.

Με την 102/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Εορδαίας δόθηκε [παράταση έως και την 24-07-2020. Με την υπ. αρ. 140/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου (κατόπιν θετικής εισήγησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (αρ. απόφασης 57/2020) επί του θέματος.

Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα (σύμφωνα με την αναφορά περαίωσης του επιβλέποντα μηχανικού) και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών με αρ. πρωτ. οικ 15922/07-08-2020.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι προβλεπόμενες εργασίες στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση-Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας» που είναι απαραίτητες για την ανακατασκευή υφιστάμενων παιδικών χαρών και την μετέπειτα αδειοδότηση τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΑΠΕ

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα. Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών και με τον 2^ο ΑΠΕ προτείνεται η αύξηση/μείωση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών ώστε οι εν λόγω ποσότητες των συμβατικών εργασιών να ταυτίζονται με τις αντίστοιχες ποσότητες των επιμετρήσεων και της τελικής επιμέτρησης.

Επιπρόσθετα και δεδομένου ότι ο παρών ΑΠΕ αποτελεί και τον τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου, μηδενίζεται το κονδύλιο των αχρησιμοποίητων απρόβλεπτων και το σχετικό κονδύλιο της αναθεώρησης ώστε το τελικό ποσό του προτεινόμενου ΑΠΕ να ταυτίζεται με την τελική δαπάνη του έργου.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Η τελική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. , ανέρχεται σε 210.163,42€ δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά -4.633,29€ (ή -2.16%) σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά. Τα μέλη Αθ. Τερζοπούλου και Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. το υπ' αριθμ. 23456/06-11-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση-Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας» και η αιτιολογική έκθεση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση-Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 17/2018, σύμφωνα με την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.

Τα μέλη Αθ. Τερζοπούλου και Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόντες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 251 /2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	<ol style="list-style-type: none">1. Ζαφειρούλα Σεβαστου2. Κυριάκος Αντωνιαδης3. Δημήτριος Καρακασίδης4. Αθηνά Τερζοπούλου5. Στέφανος Μπίγγας6. Δημήτριος Σπόντης7. Ευσταθιος Κοκκινίδης