

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 236/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 28^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 11-8-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 16749/5-8-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 44848/7/30-7-2021, β) της υπ' αριθμ. 174/15591/2-8-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Κατασκευή 12/θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», αριθμ. μελ. 11/2013.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω e-mail) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτρης Καρακασίδης
5. Αθηνά Τερζοπουλου
6. Στέφανος Μπίγγας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Σπώντης Δημητριος
3. Ευστάθιος Κοκκινίδης

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθ. 16169/29-7-2021 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο κοινοποιούνται η αιτιολογική έκθεση 4^{ου} ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή 12/θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 11/2013, προϋπολογισμού 1.437.758,38€ (χωρίς ΦΠΑ) , η 76/2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Κοζάνης, και η υπ' αριθμ. 2526/12-07-2021 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Δ.Μ. προκειμένου να προβούμε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριμένα η τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον 4^ο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής:

Έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ"
 Ανάδοχος: Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ
 Αριθμός μελέτης: 11 /2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 4ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	3.181.209,68	763.490,32	3.944.700,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.437.758,38	345.062,01	1.782.820,39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ		54,80%	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ		ΕΣΠΑ 2014-2020	

Στοιχεία Αρχικής Σύμβασης

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18,00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.437.758,37
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	1.437.758,38
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.	1.782.820,39

Στοιχεία Εγκεκριμένης Σύμβασης (με 3ο Α.Π.Ε.)

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18,00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.437.758,37
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	1.437.758,38
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.	1.782.820,39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00%

Στοιχεία Προτεινόμενης Σύμβασης (με 4ο Α.Π.Ε.)

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18,00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.434.601,79
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	1.434.601,80
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.	1.778.906,23
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-0,22%

Ιστορικό

Η με αριθμ. 11/2013 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 3.181.209,68 € χωρίς ΦΠΑ 3.944.700,00 € με ΦΠΑ.

Με την υπ'αριθμ. 126/02-05-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η απόδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με συνολικό προϋπολογισμό 3.997.517,65 € στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020»..

Με την υπ' αριθμ. 65/30-04-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με την 44/16-03-2018 έγινε η έγκριση όρων της διακήρυξης..

Με την υπ' αριθμ. 10315/08-05-2018 προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου προς σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του έργου διενεργήθηκε η δημοπρασία με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 01-06-2018 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 07-06-2018. Μεταξύ των άλλων υπέβαλε προσφορά και η ανάδοχος κοινοπραξία «Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ» η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,80 %. Με την υπ' αριθμ. 104/09-07-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και εν συνεχεία με την υπ' αριθμ. 151/25-09-2018 ΑΔΑ: 6ΦΡΞΩΡ6-ΝΑ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμό 163238/11-10-2018 (ΑΔΑ:60ΨΡΟΡΙΓ-3ΘΧ) απόφαση του συντονιστή κεντρομένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Την 02-01-2019 ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθμό 59 συμφωνητικό έργου και οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την κοινοποίηση του ανάδοχο του ορισμού επιβλέποντος μηχανικού 09-01-2019 (όπως προβλέπεται στο συμφωνητικό). Η ημερομηνία περαίωσης είναι η 4-08-2020.

Με την υπ' αριθμ. 4322/16-12-2019 δόθηκε η προέγκριση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ΠΔΜ για τον 1ο Α.Π.Ε.

Με την υπ' αριθ. 26682/17-12-2019 έγινε η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Κοζάνης για τον 1ο ΑΠΕ.

Με την υπ. αριθμ. απόφ. 339/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για το έργο.

Στη συνέχεια κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβαση προέκυψε εκ νέου η ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων συμβατικών εργασιών αι η συμβατοποίηση έξι νέων εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 1873/12-06-2020 δόθηκε η προέγκριση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ΠΔΜ για τον 2ο Α.Π.Ε.

Με το υπ' αριθ. 11362/12-06-2020 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Εορδαίας ζητήθηκε η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Κοζάνης για τον 2ο ΑΠΕ η οποία και δόθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 39/29-06-2020.

Με την υπ. αριθμ. απόφ. 139/06-07-2020 της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. για το έργο.

Στη συνέχεια κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβαση προέκυψε εκ νέου η ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων συμβατικών εργασιών.

Στη συνέχεια κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβαση προέκυψε εκ νέου η ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων συμβατικών εργασιών .

Με την υπ' αριθμ. 519/13-01-2021 δόθηκε η προέγκριση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ΠΔΜ για τον 3ο Α.Π.Ε.

Με το υπ' αριθ. 27123/30-12-2020 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Εορδαίας ζητήθηκε η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Κοζάνης για τον 3ο ΑΠΕ η οποία και δόθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 140/13-01-2021.

Με την υπ. αριθμ. απόφ. 17/29-01-2021 της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. για το έργο.

Στη συνέχεια κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβαση προέκυψε εκ νέου η ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων συμβατικών εργασιών.

Η αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών οφείλεται κυρίως σε μικροαποκλίσεις από την αρχική μελέτη αλλά και ρομετρικά σφάλματα όπως επιμετρήθηκαν αναλυτικά και εγκρίθηκαν ακριβορίζοντας και τακτοποιώντας τις τελικές ποσότητες.

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (4ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, των συμβατικών τευχών της μελέτης, της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και μετά από γενικό έλεγχο του έργου επί τόπου από την Υπηρεσία για να καλύψει την αύξηση ποσοτήτων ορισμένων εργασιών ή την τακτοποίηση ποσοτήτων άλλων εργασιών που είτε καταργήθηκαν είτε υπερεκτιμήθηκαν στο στάδιο της μελέτης, οι οποίες αν και δόθηκε η δέουσα προσοχή κατά την ροσέγγιση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός - υπολογισμός αυτών.

Αυξομείωση ποσοτήτων

Με τα προαναφερόμενα δεδομένα στον παρόντα 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών δεν παρουσιάστηκε η ανάγκη συμβατοποίησης των εργασιών παρά μόνο η αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για τακτοποίηση τελικών ακριβών αναλυτικών τιμετρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε η ανάγκη αυξομείωσης των ποσοτήτων των εργασιών ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με έκπτωση 53,00%

Στην παραπάνω ομάδα δεν έχουμε καμία μεταβολή

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ με έκπτωση 53,00%

Στην παραπάνω ομάδα δεν έχουμε καμία μεταβολή

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ με έκπτωση 55,00%

Στην παραπάνω ομάδα δεν έχουμε καμία μεταβολή

ΟΜΑΔΑ 4: ΜΟΝΩΣΕΙΣ με έκπτωση 57,00%

Στην παραπάνω ομάδα δεν έχουμε καμία μεταβολή

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ με έκπτωση 54,00%

Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 722,80 € 722,80 €

α. Αυξήσεις: Α.Τ. 5.7 722,80 €

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ με έκπτωση 54,00%

Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 1.396,70 € 714,17 €

και επί έλλατον δαπάνη κατά: 714,17 € 1.396,70 €

α. Αυξήσεις: Α.Τ. 6.1 691,60 €

Α.Τ. 6.2 16,90 €

Α.Τ. 6.9 584,60 €

Α.Τ. 6.10 103,60 €

β. Μειώσεις: Α.Τ. 6.11 4,67 €

Α.Τ. 6.13 24,50 €

Α.Τ. 6.20 685,00 €

ΟΜΑΔΑ 7: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ με έκπτωση 54,00%

Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 691,60 € 691,60 €

και επί έλλατον δαπάνη κατά: 2.574,30 € 2.574,30 €

α. Αυξήσεις: Α.Τ. 7.14 691,60 €

β. Μειώσεις: Α.Τ. 7.10 1.687,50 €

Α.Τ. 7.13 886,80 €

ΟΜΑΔΑ 8: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ με έκπτωση 54,00%

Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά: 938,73 € 1.659,00 €

και επί έλλατον δαπάνη κατά: 1.659,00 € 938,73 €

α. Αυξήσεις: Α.Τ. 8.1 938,73 €

β. Μειώσεις:	A.T.	8.2	186,93 €		
	A.T.	8.4	602,88 €		
	A.T.	8.5	403,04 €		
	A.T.	8.6	390,15 €		
	A.T.	8.7	76,00 €		
ΟΜΑΔΑ 9: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:			1.916,77 €	→	με έκπτωση 54,00%
και επί έλλατον δαπάνη κατά:			7.709,20 €	→	13.817,43 €
α. Αυξήσεις:	A.T.	9.5	160,00 €		
	A.T.	9.10	1.171,17 €		
	A.T.	9.13	585,60 €		
β. Μειώσεις:	A.T.	9.1	282,50 €		
	A.T.	9.2	319,00 €		
	A.T.	9.3	696,00 €		
	A.T.	9.4	538,20 €		
	A.T.	9.6	4.156,00 €		
	A.T.	9.8	1.717,50 €		
ΟΜΑΔΑ 10: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ					
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:			0,00 €	→	με έκπτωση 51,00%
και επί έλλατον δαπάνη κατά:			490,40 €	→	0,00 €
β. Μειώσεις:	A.T.	10.5	4,00 €		
	A.T.	10.7	486,40 €		
ΟΜΑΔΑ 11: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:			0,00 €	→	με έκπτωση 53,00%
και επί έλλατον δαπάνη κατά:			5.737,78 €	→	0,00 €
α. Αυξήσεις:	A.T.				
β. Μειώσεις:	A.T.	11.1	3.274,88 €		
	A.T.	11.2	102,90 €		
	A.T.	11.12	2.360,00 €		
ΟΜΑΔΑ 12: ΔΙΚΤΥΑ					
Έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά:			28.454,51 €	→	με έκπτωση 57,00%
και επί έλλατον δαπάνη κατά:			20.403,22 €	→	12.235,44 €
α. Αυξήσεις:	A.T.	12.01	965,53 €		
		12.02	577,08 €		
		12.06	259,79 €		
		12.08	1.030,52 €		
		12.12	180,27 €		
		12.18	257,14 €		
		12.19	13,73 €		
		12.20	69,14 €		
		12.21	718,67 €		
		12.22	249,34 €		
		12.23	21,10 €		
		12.24	28,34 €		
		12.25	364,41 €		
		12.53	588,13 €		
		12.58	395,70 €		
		12.62	30,68 €		
		12.130	396,48 €		
		12.132	238,32 €		
		12.134	650,00 €		
		12.137	1.904,40 €		
		12.138	1.510,50 €		
		12.140	544,74 €		
		12.142	486,90 €		
		12.143	8.458,40 €		
		12.150	2.014,53 €		
		12.196	5.096,40 €		
		12.202	432,44 €		

	12.209	122,78 €
	12.215	849,05 €
β. Μειώσεις: Α.Τ.	12.04	101,08 €
	12.05	430,55 €
	12.07	750,67 €
	12.14	64,69 €
	12.26	35,69 €
	12.29	103,70 €
	12.30	230,82 €
	12.34	258,16 €
	12.40	394,36 €
	12.52	136,10 €
	12.54	687,05 €
	12.55	3.168,20 €
	12.56	593,90 €
	12.57	1.273,86 €
	12.59	81,70 €
	12.60	97,80 €
	12.61	108,50 €
	12.63	71,48 €
	12.64	155,28 €
	12.65	134,94 €
	12.66	186,04 €
	12.68	272,44 €
	12.76	1.887,60 €
	12.78	25,59 €
	12.79	915,25 €
	12.80	907,18 €
	12.82	159,78 €
	12.85	20,32 €
	12.86	20,24 €
	12.87	167,27 €
	12.89	183,05 €
	12.91	192,55 €
	12.242	621,00 €
	12.243	89,12 €
	12.244	898,50 €
	12.245	147,00 €
	12.246	441,50 €
	12.247	770,00 €
	12.267	65,20 €
	12.269	247,20 €
	12.270	91,78 €
	12.273	133,38 €
	12.322	3.082,70 €

Αιτιολογία - 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Με τον παρόντα 4ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η συνολική δαπάνη του έργου χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.778.906,23 ευρώ με ΦΠΑ δηλαδή με μείωση της αρχικής σύμβασης.

Οι επί ελάσσον εργασίες δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της ροκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση και στην ομάδα "Εργασίες Πρασίνου" όπου υπερβαίνει το 20% κατά 40,04% μειώνεται η σύμβαση κατά αντίστοιχη δαπάνη 3.156,58€ (απαιτούμενη μείωση 3.156,33€). Επιπλέον δεν υπερβαίνουν ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% τις δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Τέλος δεν μειώνουν το φυσικό αντικείμενο και η μείωση οφείλεται σε εσφαλμένες προμετρήσεις κατά την σύνταξη της μελέτης.

Οι επιπλέον εργασίες δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται σε εσφαλμένη εκτίμηση κατά την σύνταξη της μελέτης σε σύγκριση με την αναλυτική τελική επιμέτρηση των ποσοτήτων.

Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η ανάλωση απρόβλεπτων για την κάλυψη της αύξησης ποσοτήτων των προαναφερόμενων εργασιών. Κατά συνέπεια η σύνταξη του παρόντος 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έλαβε χώρα σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας (περί ανάλωσης επί έλλατον δαπανών).

Οι παραπάνω αυξομειώσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου και για να είναι το τελικό εκτελεσθέν έργο λειτουργικό.

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφησαν θετικά

Αριθμ. Απόφ. 236/2021
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχυουν
3. το υπ' αριθ. 16169/29-7-2021 διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών .
4. την υπ' αριθ. 2526/12-7-2021 προέγκριση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Π.Δ.Μ.
5. το υπ' αριθμ 76/2021 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων έργων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4^{ον} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή 12/θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» με αρ. μελ. 11/2013 και προϋπολογισμού 1.437.758,38€ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 236/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Σεβαστού Ζαφειρούλα 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Δημήτριος Καρακασίδης 4. Αθηνά Τερζοπουλου 5. Στέφανος Μπιγγας
--	--