

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 311/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 36^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 12-11-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 24936/5-11-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β' 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Δημήτριος Ορφανίδης
- 2.Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Δημήτρης Καρακασίδης
4. Κυριάκος Αντωνιάδης
5. Σπύνης Δημητριος
6. Στέφανος Μπίγγας
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ'αριθμ. 24003/27-10-2021 έγγραφο της Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου: « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας» αρ. μελ. 1/2020 , προϋπολογισμού 175.000,00€ και την υπ' αριθμ. 102/20-10-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων προκειμένου να προβούμε στην έγκριση αυτού. Πιο συγκεκριμένα η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής:

Ανάδοχος : ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΙΑΝΕΛΗΣ

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

&
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
Προϋπολογισμός μελέτης	141.129,03 €	33.870,97 €	175.000,00 €
Σύμβαση	82.691,89 €	19.846,05 €	102.537,94 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης			41,64 %
Προϋπολογισμός 1^{ου} ΑΠΕ	81.709,04 €	19.610,17 €	101.319,21 €
Ποσό μείωσης			1.218,73 €

Η παρούσα Τεχνική – αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) και αιτιολογεί τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη σύμβαση του έργου.

Ιστορικό

Η με αριθμ. 1/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 141.129,03€ χωρίς ΦΠΑ και 175.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ 127/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. απόφαση 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΔΙΑΝΕΛΗ υπεγράφη στις 29/03/2021 με συμβατικό ποσό 82.691,89 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. (102.537,94 ευρώ με Φ.Π.Α.)

Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίστηκε στις 28/08/2021. Με την υπ' αριθμ. 241/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 30/9/2021.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προτείνεται η αυξομείωση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο παρών ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και έχει συνταχθεί σε **μείωση** σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 και των συμβατικών τευχών της μελέτης. Ειδικότερα του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για να καλύψει, με την χρησιμοποίηση των απορβλέπτων,

την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

Ο παρών ΑΠΕ, όπως συντάχθηκε, είναι σύμφωνος με τους περιορισμούς στην διαχείριση των επί έλλασων δαπανών που εισήχθησαν με τις εγκυκλίους Ε.36 και Ε.20 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.. Αναλυτικότερα: α) οι επί έλλασον δαπάνες που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν επιπλέον εργασίες άλλης ομάδας δεν υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας β) τα επί έλλασον ποσά των ομάδων συνολικά δεν υπερβαίνουν το 10% του ποσού της σύμβασης.

Τα επί έλαπτον που χρησιμοποιούνται μετά την αφαίρεση παράβασης του 20% ανέρχονται στο ποσό των 1.864,97€ ενώ η μείωση της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 979,41€ από τα οποία το ποσό των 739,71€ αντιστοιχεί στα επί έλαπτον που δεν χρησιμοποιούνται.

Με τον παρόντα ΑΠΕ ολοκληρώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. Απόφ. 311/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. το υπ' αριθμ. 24003/27-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. την υπ' αριθμ. 102/20-10-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^{ον} ΑΠΕ του έργου: « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας», με αρ. μελ. 1/2020 και προϋπολογισμού 175.000.00 ευρώ σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 311/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1. Δημήτριος Καρακασίδης 2. Ζαφειρούλα Σεβαστου 3. Κυριάκος Αντωνιάδης 4. Δημήτριος Σπόντης 5. Στέφανος Μπιγγας 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης