

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 360/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 43ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 30-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 29498/24-12-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Καρυχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» αρ. μελ. 10/2017.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Σπύνης Δημήτριος
5. Δημήτρης Καρακασίδης
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Στέφανος Μπίγγας

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 28419/13-12-2021 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας με το οποίο μας κοινοποιείται ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Καρυχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» αρ. μελ. 10/2017 και η αιτιολογική έκθεση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)**&****ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**(Συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
Προϋπολογισμός μελέτης	279.838,71€	67.161,29 €	347.000,00 €
Σύμβαση	127.298,76 €	30.551,70 €	157.850,46 €
Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης			54.51%
Σύμβαση 1^{ου} ΑΠΕ	127.298,76 €	30.551,70 €	157.850,46 €
Σύμβαση 2^{ου} ΑΠΕ	117.862,39 €	28.286,97 €	146.149,36 €
Ποσοστό μεταβολής σε σχέση με 1^ο ΑΠΕ			-7,41 %
Ποσοστό μεταβολής σε σχέση αρχική σύμβαση			-7,41 %
Χρηματοδότηση	ΣΑΤΑ + Ίδιοι Πόροι		

Η παρούσα Τεχνική - αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τακτοποιεί τις ποσότητες του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η με αριθμ. 10/2017 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 347.000.00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 122/2017 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Εορδαίας εγκρίθηκε η μελέτη του συγκεκριμένου έργου, ο τρόπος εκτέλεσης του και ψηφίστηκε πίστωση.

Ανάδοχος του έργου – κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού – αναδείχθηκε η Κ/Ξ Διανέλης Α. – Κεπατσιδής Β. και με την απόφαση 190 / 2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα της προηγούμενης δημοπρασίας.

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου Κ/Ξ «Διανέλης Α. – Κεπατσιδής Β.» υπεγράφη στις 09-05-2018 (Αρ. πρωτ. 10374) με συμβατικό ποσό 157.850,46€.

Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης – κατόπιν παρατάσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί – μετατέθηκε την 9-11-2019, σύμφωνα με την την υπ. αρ. 258/2019 Α.Δ.Σ.

Το έργο περατώθηκε την 8-11-2019 και η σχετική βεβαίωση περάτωσης (αρ. πρωτ. 24550) εκδόθηκε την 27-11-2019.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει οικονομικά και ποσοτικά τις εργασίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου. Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δημιουργείται μείωση της συμβατικής δαπάνης του έργου.

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος είναι και ο τακτοποιητικός Α.Π.Ε. του έργου, προτείνεται η μεταβολή ορισμένων συμβατικών εργασιών ώστε οι προτεινόμενες ποσότητες του εν λόγω Α.Π.Ε. να ταυτίζονται με τις αντίστοιχες ποσότητες της εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση και η μείωση των ποσοτήτων κάποιων από αυτών λόγω της ατελής προμέτρησης αυτών. Απαιτήθηκε η αύξηση αυτών που η προμετρηθείσα ποσότητα δεν ήταν επαρκής για την ολοκλήρωσή τους και η μείωση κάποιων που ολοκληρώθηκαν με μικρότερη απαιτούμενη ποσότητα αλλά και δεν πρόκειται να χρειαστούν άλλες ποσότητες μέχρι την άρτια ολοκλήρωση του έργου. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από εσφαλμένη εκτίμηση κατά την σύνταξη της μελέτης.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση, καθώς και στην τελική επιμέτρηση που επισυνάπτονται.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Η τελική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) , συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για απρόβλεπτα και ΦΠΑ , ανέρχεται σε 146.149,36 ευρώ ήτοι παρουσιάζει μείωση 11.701,10 ευρώ από τον τελευταίο εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ.

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού)»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά Όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν μέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω.

Αριθμ. Απόφ. 360/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- 1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει

3. το υπ' αριθμ 28419/13-12-2021 διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας & ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» αρ. μελ. 10/2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» αρ. μελ. 10/2017, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 360/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ζαφειρούλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Δημήτριος Σπόντης 4. Δημήτριος Καρακασιδης 5. Ευστάθιος Κοκκινιδης
---	--