

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 361/2021

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 43<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 30-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 29498/24-12-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης Αύλειου Χώρου στο 3<sup>ο</sup> ΓΕΛ Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ 1/2021.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Σπύνης Δημήτριος
5. Δημήτρης Καρακασίδης
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Στέφανος Μπίγγας

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 28800/16-12-2021 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας με το οποίο μας κοινοποιείται ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης Αύλειου Χώρου στο 3<sup>ο</sup> ΓΕΛ Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 1/2021 και η σχετική τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έργο: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 3ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ"

Ανάδοχος: Βαφειαδης Δημήτριος & σια ε.ε.

Αριθμός μελέτης: 1 /2021

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### ΣΥΝΟΛΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	60.000,00	14.400,00	74.400,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	37.690,82	9.045,80	46.736,62
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ		37,18%	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ		ΣΑΤΑ (Σχολείων 2021)	

#### Στοιχεία Αρχικής Σύμβασης

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18,00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	37.616,12
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	37.690,82
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.	46.736,62

#### Στοιχεία Προτεινόμενης Σύμβασης (με 1ο Α.Π.Ε.)

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18,00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	37.603,70
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	37.603,70
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.	46.628,59
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-0,23%

### Ιστορικό

Η με αριθμ. 1/2021 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 74.400,00 € με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμό 13/26-02-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου, εγκρίθηκε συνολική πίστωση 74.400,00 € από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στον ΚΑ 15.7331.0174 και το από 21-05-2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008639033 2021-05-21.

Με την υπ' αριθμό 125/21-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη, οι όροι της διακήρυξης της μελέτης και η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου (ΑΔΑ 9Π54ΩΡ6-PBN) και την υπ' αριθμό 2021/10676/21-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Την 24-05-2021 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 10781/24-05-2021 (ΑΔΑ 64ΟΛΩΡ6-ΟΝΡ) προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου προς σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου

Μετά την παραλαβή, το άνοιγμα και τον έλεγχο των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού την 23-06-2021 (1ο Πρακτικό) έκρινε μοφώνως ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,18 %. Με την υπ' αριθμ. 173/25-06-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και εν συνεχεία με το υπ' αριθμό 15913/26-07-2021 έγγραφο του δημάρχου τροσκαλέστηκε η μειοδότη προς υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης.

Η μειοδότη υπέβαλε αρμοδίως και εμπρόθεσμα την 03-08-2021 και την 09-08-2021 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εμπρόθεσμα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την 04-08-2021 με το υπ' αριθμό 16637 έγγραφο υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη μορφή τα ντυπα που απαιτούνταν να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Εν συνεχεία η προαναφερόμενη επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε την 09-08-2021 για τον έλεγχο των υποβληθέντων.

Μετά τον έλεγχο η επιτροπή διαπίστωσε ότι 1) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι αληθή και ακριβή, 2) προσκομίστηκαν στο προκαθορισμένο διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των εν λόγω δικαιολογητικών και 3) από τα νομίμως και εμπροθέσμως προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της αναλυτικής διακήρυξης. Η επιτροπή συνεδρίασε αυθημερόν και συνέταξε το 2ο Πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε.».

2. Με την υπ' αριθμ. 243/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΚΩΡ6-ZΡΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η οποία ελέγχθηκε.

3. Την 01-09-2021 κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 243/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΚΩΡ6-ZΡΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους οποιούς συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την κατά την παράγραφο 4.3.1. της διακήρυξης πάροδο της προθεσμίας έντε (5) ημερών από την προαναφερόμενη κοινοποίηση προέκυψε μη υποβολή προσφυγής.

4. Την 14-09-2021 κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 243/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΚΩΡ6-ΖΡΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον προσωρινό ανάδοχο με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 19878/14-09-2021 έγγραφο του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών δήμου Εορδαίας και Ν. Φουρκιώτη προκειμένου να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου και υπεύθυνες δηλώσεις ορισμού αντικλήτου και αποδοχής του για την υπογραφή της παρούσης.

5. Με το υπ' αριθμό 20730/23-09-2021 έγγραφο προς το νομικό σύμβουλο του δήμου Εορδαίας κο Ευθύμιο Λιάκο εστάλη σχέδιο της προς υπογραφή σύμβασης και ζητήθηκε η επεξεργασία του και ο νομικός του έλεγχος. Με το υπ' αριθμό 21237/30-09-2021 ο κος Ευθύμιος Λιάκος μας ενημέρωσε για τη νομιμότητα της σύμβασης.

6. Την 28-09-2021 ο ανάδοχος ανήρτησε στο ΕΣΗΔΗΣ τα ζητούμενα για την υπογραφή της σύμβασης δικαιολογητικά ενώ την ίδια ημέρα τα υπέβαλε και έντυπα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του δήμου Εορδαίας με το υπ' αριθμό 21071/28-09-2021 υποβλητικό.

Την 05-10-2021 ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθμό 21595 συμφωνητικό έργου και οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισμού επιβλέποντος μηχανικού 21-10-2021 (όπως προβλέπεται στο συμφωνητικό). Η ημερομηνία περαίωσης είναι η 21-12-2021.

Οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα με την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισμού επιβλέποντος μηχανικού και εκτελέστηκαν ομαλά σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Κατά την καθάριση των υφιστάμενων καθαιρέσεων και μετά την λεπτομερή αποτύπωση των υψομέτρων του αύλειου χώρου προέκυψε η ανάγκη για διαμόρφωση των ακατάλληλων κλίσεων με χρήση επιπλέον ποσότητας ισοπεδωτικού ασφαλτομίγματος καθώς λόγω του αγνώστου της υποδομής ήταν αδύνατο να προβλεφθεί από την σύνταξη της μελέτης

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, των συμβατικών τευχών της μελέτης, της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και μετά από γενικό έλεγχο του έργου επί τόπου από την Υπηρεσία για να καλύψει την αύξηση της ποσότητας της ισοπεδωτικής ασφάλτου και την την τακτοποίηση αυτής, καθώς το έργο ολοκληρώθηκε άρτια και εμπρόθεσμα.

### Αυξομείωση ποσοτήτων - νέες εργασίες

Με τα προαναφερόμενα δεδομένα στον παρόντα 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών παρουσιάστηκε η ανάγκη συμβατοποίησης αύξησης ποσότητας τεσσάρων εργασιών και μείωσης της ποσότητας άλλων τριών εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε η ανάγκη συμβατοποίησης αύξησης των εξής ποσοτήτων:

Α.Τ 1.01 «Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.», η ποσότητα αυξάνεται για την δημιουργία των απαραίτητων κλίσεων.

Α.Τ 3.01 «Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους .», η ποσότητα αυξάνεται για την δημιουργία των απαραίτητων κλίσεων και την πλήρωση του μεγαλύτερο από το προϋπολογιζόμενο κενό που άφησε η αποξήλωση του ριζικού συστήματος.

Α.Τ 4.01 «Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη.», η ποσότητα αυξάνεται για την δημιουργία των απαραίτητων κλίσεων.

Α.Τ 4.04 «Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος.», η ποσότητα αυξάνεται για την δημιουργία των απαραίτητων κλίσεων.

Επίσης δημιουργήθηκε η ανάγκη συμβατοποίησης μείωσης των εξής ποσοτήτων:

Α.Τ 1.02 «Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών).», η ποσότητα μειώνεται ελάχιστα λόγω ακριβούς τελικής επιμέτρησης.

Α.Τ 4.03 «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.», η ποσότητα μειώνεται ελάχιστα λόγω ακριβούς τελικής επιμέτρησης.

Α.Τ 4.05 «Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυρομαστίχης πάχους 30 mm με κοινή άσφαλο.», η ποσότητα μειώνεται ελάχιστα λόγω ακριβούς τελικής επιμέτρησης.

### Αιτιολογία - 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Με τον παρόντα 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η συνολική δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 37.603,70 ευρώ δηλαδή με μείωση της αρχικής σύμβασης.

Δεν χρησιμοποιούνται επί έλασσον εργασίες προκειμένου να τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται κάποια εργασία της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης δεν υπάρχουν νέες εργασίες ώστε να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση και να μην υπερβαίνει η απάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Τέλος δεν μειώνεται το φυσικό αντικείμενο.

Οι επιπλέον εργασίες δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται όπως αναφέρθηκε ανωτέρω σε ασφαλή εκτίμηση κατά την σύνταξη της μελέτης λόγω του αγνώστου της υποδομής και επιμέτρησης των ποσοτήτων.

Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η ανάλωση απροβλέπτων για την κάλυψη της αύξησης της ποσότητας ασφάλτου που προαναφέρθηκε. Κατά συνέπεια η σύνταξη του παρόντος 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έλαβε χώρα σύμφωνα με τους ρυθμούς της ισχύουσας νομοθεσίας (περί ανάλωσης επί έλλατον δαπανών).

Η παραπάνω αύξηση κρίθηκε απαραίτητη για την έντευχη κατασκευή του έργου και για να είναι το τελικό εκτελεσθέν έργο λειτουργικό. Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά  
Όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν μέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω.

Αριθμ. Απόφ. 361/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. το υπ' αριθμ. 28800/16-12-2021 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας & ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης Αύλειου Χώρου στο 3<sup>ο</sup> ΓΕΛ Πτολεμαίδας», αριθμ μελ 1/2021

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης Αύλειου Χώρου στο 3<sup>ο</sup> ΓΕΛ Πτολεμαίδας», αριθμ μελ 1/2021, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 361/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ζαφειρούλα Σεβαστου</li> <li>2. Κυριάκος Αντωνιάδης</li> <li>3. Δημήτριος Σπόντης</li> <li>4. Δημήτριος Καρακασίδης</li> <li>5. Ευστάθιος Κοκκινίδης</li> </ol>